



Открытое Акционерное Общество

«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

24.10.2017 № 01-04/2090

Председателю
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского АО - Югры,
Ямало-Ненецкого АО
Ю. П. Мыльникову

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Петрович!

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам № 202-э от 20.02.2014 г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения» направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов в 3-м квартале 2017 года.

Приложение: Отчет ОАО «Варьеганэnergонепть» - 1экз. на 3листах.

Главный инженер

В. Н. Козинчук

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Главный инженер ОАО «Варьеганэнергонефть»
В. Н. Козинчук
(подпись)



ОТЧЕТ ОАО «Варьеганэнергонефть» (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 3-й квартал 2017г.

«23» октября 2017 г.

в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ямало – Ненецкого автономного округа
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Распоряжение Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа от 28 декабря
2015года № 143

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27 апреля 2015года № 51-П

Таблица №1
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014 года № 202-э

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения			
						план	факт	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017 год / 3 кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:		
			план	факт					план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО.				0,00	65,24	53,75	9,80	10,66	91,11	0,89	0,00	1,75	0,00	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				0,00	65,24	53,75	9,80	10,66	40,41	0,89	0,00	1,75	0,00	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0,00	65,24	53,75	9,80	10,66	40,41	0,89	0,00	1,75	0,00	
1.1.1.	ПС 35/6кВ "К-21", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт, МВ-35 - 2шт и релейной защиты - 9шт.	2017-2017	2017	0	54,77	9,53	9,53	5,22	5,22	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты - 9шт.	2017-2017	2017	0	0	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	ВЛ-6кВ ф.8,12 ПС 35/6кВ "К-54" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	2017	100	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "К-225" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические, установка дополнительной опоры.	2017-2017	2017	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Реконструкция площадок обслуживания К-244, К-104, К-91, К-234 Варьеганское м/р. К-41, К-10 Тагринского м/р	2017-2017	2017	0	0	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.	ПС 35/6кВ "КНС-4А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2017-2019	2017	0	0	12,10	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.7.	Трансформатор 35/6кВ 6300кВА, Северо-Варьеганское м/р - 1ед.	2016 - 2017	2017	2017	100	11,36	4,58	4,58	5,44	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.8.	Корпус КТПН-630кВА, Варьеганское м/р - 6ед.	2016 - 2017	2017	0	53,8	3,19	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9.	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьеганское м/р - 3ед.	2016 - 2017	2017	0	57	1,61	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.10.	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьеганское м/р - 5ед.	2017 - 2017	2017	0	0	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.11.	Котельная установка индукционного типа "Титан" мощность 3х50 кВт с/р 6 Тагринское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.12.	Автомобиль КАМАЗ т/воз с прицепом ростуском (замена в сцепке)	2017 - 2017	2017	0	0	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.13.	Автомобиль КАМАЗ (самосвал)	2017 - 2017	2017	0	0	3,47	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.14.	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ-300 (грузоподъемность 9тн)	2017 - 2017	2017	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.15.	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2017 - 2017	2017	0	0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица №1
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014 года № 202-э

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						финансирование в отчетном периоде (2017год/ 3 кв.)		остаток на начало отчетного года	план	факт	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
			полная стоимость	остаток на начало отчетного года								уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	2			0,00	65,24	53,75	9,80	10,66	91,11	0,89	0,00	1,75	0,00		
1.2.	Создание систем телемеханики и связи															
1.2.1.	Реконструкция ВЛ35кВ Варьеганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "КНС-4А", "К-225", "К-80", "К-222", "К-68", "К-329", "КНС-7".	2016-2017	2017	0	100	3,44	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00		
1.2.2.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-21", "КНС-6", "К-16", "К-54", "К-38", "К-34" Варьеганское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Новое строительство							0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
2.1.1.	ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" ф№1, ф№4 до ПС 110 кВ "КНС-3". Тагринское м/р.	2016 - 2017	2017	0	5,30	51,25	47,28	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-256" до РУ-6кВ "Водозабор". Варьеганское м/р	2017 - 2017	2017	0	0	3,42	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица №2
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014 года № 202-э

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2017 год /3-й квартал), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.2.	Амортизационные отчисления	9,80	10,66	-0,86	0,00	
А.3.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.2.	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Д.	Доход на инвестированный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е.	Возврат инвестированного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	