



Открытое Акционерное Общество

«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

28.03.2018 № 0104/727

Председателю
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского АО - Югры,
Ямало-Ненецкого АО
Ю. П. Мыльникову

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Петрович!

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам № 202-э от 20.02.2014 г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения» направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов в 2017 году.

Приложение: Отчет ОАО «Варьеганэnergонепть» - 1экз. на 7листах.

Генеральный директор

В. О. Куссмауль

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Генеральный директор ОАО «Варьеганэнергонефть»

(подпись)

В.О. Кузьмауль

М.П.

ОТЧЕТ ОАО «Варьеганэнергонефть»

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за год 2017г.

«28» марта 2018 г.

в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ямало – Ненецкого автономного округа

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Распоряжение Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа от 28 декабря
2015года № 143

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01июля 2016года № 69-П «Об утверждении скорректированной инвестиционнойпрограммы
открытого акционерного общества «Варьеганэнергонефть» на 2016-2020годы»

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС										Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость				остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (2017год/ I-V кв.)		остаток результатов по отчетному периоду	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
						план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных цен)	прочее								
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ВСЕГО.																				
Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0,00	487,83	428,11	106,80	63,08	65,24	9,34	5,86	-0,86	4,34						
1.1.1	ПС 35/6кВ "К-16", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 1шт. МВ-6кВ - 3шт. и релейной защиты - 4шт.	2016-2016	2016	2016	0,00	374,52	316,97	54,85	20,41	61,82	3,48	0,00	-0,86	4,34						
1.1.2	ПС 35/6кВ "К-38", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты - 9 шт.	2019-2019	2019	0	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	-0,66	0,00						
1.1.3	ПС 35/6кВ "К-21", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 7шт. МВ-35 - 2шт. и релейной защиты - 9шт.	2017-2017	2017	2017	100,00	9,53	9,53	9,53	9,09	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00						
1.1.4	ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты - 9шт.	2017-2017	2017	2017	15,56	5,14	5,14	5,14	0,80	4,34	4,34	0,00	0,00	4,34						
1.1.5	ПС 35/6кВ "К-225", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты - 11шт.	2018-2018	2018	0	0	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.6	ПС 35/6кВ "К-228", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 6шт. и релейной защиты - 10шт.	2019-2019	2019	0	0	4,238	4,237	0,00	0,00	4,238	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.7	ПС 35/6кВ "К-272", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 9шт. и релейной защиты - 9шт.	2020-2020	2020	0	0	4,746	4,746	0,00	0,00	4,746	0,00	0,00	-0,18	0,00						
1.1.8	ВЛ-6кВ ф.8.12 ПС 35/6кВ "К-54" Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	2017	100	0,76	0,76	0,76	0,94	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,00						
1.1.9	ВЛ-6кВ ф.4.6.14.18 ПС 35/6кВ "К-80" Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2020-2020	2020	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.10	ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "К-225" Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические, установка дополнительной опоры.	2017-2017	2017	0	0	1,14	1,14	1,13	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.11	ВЛ-6кВ ф.16 ПС35/6кВ "К-222" Варьганское м/р. Реконструкция: замена бетонных опор на металлические	2020-2020	2020	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.12	Реконструкция площадок обслуживания К-244, К-104, К-91, К-234 Варьганское м/р. К-41, К-10 Таринского м/р	2017-2017	2017	0	0	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.13	ПС 35/6кВ "К-38" Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 13шт. и релейной защиты - 8шт.	2016-2016	2016	2016	100	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00						
1.1.14	ПС 35/6кВ "КН-2", Западно-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 9шт. МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 16шт.	2018-2018	2018	0	0	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.15	ПС 35/6кВ "КН-2", Таринское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт. МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 15шт.	2018-2018	2018	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.16	ПС 35/6кВ "КН-2", Таринское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 5шт. МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 14шт.	2018-2018	2018	0	0	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.17	ПС 35/6кВ "КН-3А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт. МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2019-2019	2019	0	0	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения			Причины отклонений
						финансирование в отчетном периоде (2017 год I-V кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	из них за счет:									
			план	факт		план	факт			уточнения стоимости по результатам проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее							
								12	13				14	15					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1.1.18	ПС 35/6кВ "КНС-4А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт. МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2017-2019	2017	0	0	12,10	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.19	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: релейной защиты - 13шт.	2020-2020	2020	0	0	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.20	ПС 35/6кВ "Мирная", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. релейной защиты - 11шт.	2018-2018	2018	0	0	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.21	ПС 35/6кВ "КНС-2А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт. релейной защиты - 11шт.	2019-2019	2019	0	0	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.22	ВЛ-6кВ ф.14,16,4,18,20 ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2019-2019	2019	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.23	ВЛ-6кВ ф.17,18,1 ПС 35/6кВ "КНС-4А" Северо-Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2018-2018	2018	0	0	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.24	Реконструкция площадок обслуживания К-263, К-243, К-73, К-107 Северо-Варьганское м/р.	2018-2018	2018	0	0	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.25	ПС 35/6кВ "КНС-1", Вахлювское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 3шт. МВ-6кВ - 12шт. и релейной защиты - 13 шт.	2016-2020	2020	0	24,36	14,74	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.26	ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.	2020-2020	2020	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.27	ВЛ-6кВ "К-11", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 15шт. и релейной защиты - 18шт.	2020-2020	2020	0	0	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.28	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68, оттайка от оп.35 до оп.1/29.	2018-2018	2018	0	0	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.29	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, оттайка от оп.36 до оп.3/11	2018-2018	2018	0	0	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.30	ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты - 11шт.	2016-2016	2016	2016	100	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.31	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.1-55.	2019-2019	2019	0	0	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.32	ПС 35/6кВ "К-34" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция силового трансформатора	2016-2016	2016	2016	100	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.33	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.18 магистраль от оп.1 до к.13.	2016-2016	2016	2016	100	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.34	ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.20	2018-2018	2018	0	0	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.35	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Болодуб", Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.5-23, 37-40, 49-53, 95-110.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.36	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Болодуб", Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.37-40, 50-60, 95-113.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.37	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.38	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.8-10, 19-40, 44-48, 1/1-1/5.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценка инвестиций, млн.руб. без НДС										Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017год/ I-V кв.)		остаток профинансирован по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:								
			план	факт				уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее								
													план	факт	уточнения	уточнения	прочее			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.1.39	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промышловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.16 оп.15-17, 24-28, 1/1-1/4, 2/5-2/28.	2016-2019	2019	0	0	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.40	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промышловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.8-9, 12-20, 21-44.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.41	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-44" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.6 оп.6-38, 40-44	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.42	Трансформатор 35/6кВ 6300кВА, Северо-Варьганское м/р -1ед.	2016 - 2017	2017	2017	100	11,36	4,58	6,78	5,44	0,00	-0,86	0,00	-0,86	0,00						
1.1.43	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА, Варьганское м/р -2ед.	2018-2018	2018	0	0	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.44	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА, ПТС-1 -2ед.	2020-2020	2020	0	0	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.45	Корпус КТПН-630кВА, Варьганское м/р - 6ед.	2016 - 2017	2017	0	53,8	3,19	1,41	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.46	Корпус КТПН-630кВА, Северо-Варьганское м/р - 5ед.	2018-2018	2018	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.47	Корпус КТПН-630кВА, Северо-Хохряковское м/р - 5ед.	2019-2019	2019	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.48	Корпус КТПН-630кВА, ПТС-1 - 5ед.	2020-2020	2020	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.49	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, ПТС-1 -3ед.	2020-2020	2020	0	0	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.50	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, ПТС-1 -4ед.	2020-2020	2020	0	0	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.51	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -3ед.	2016 - 2017	2017	2017	100	1,61	0,73	0,73	1,17	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,00						
1.1.52	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Варьганское м/р -3ед.	2018-2018	2018	0	0	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.53	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -5ед.	2017-2017	2017	0	0	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.54	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Варьганское м/р -10ед.	2016-2018	2016	2016	50	2,07	1,23	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.55	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Хохряковское м/р -6ед.	2016-2019	2016	2016	50	1,64	1,20	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.56	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ,Северо-Хохряковское м/р -5ед.	2019-2019	2019	0	0	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.57	ПУУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.4, ф.7 ПС 220 Северо-Варьганское м/р.	2018-2018	2018	0	0	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.58	ПУУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.1, ф.3, ф.2, ф.4 ПС 110/35/6 кВ "КНС-5" Северо-Варьганское м/р.	2019-2019	2019	0	0	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.59	ПУУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.1, ф.6, ф.4, ф.5, ф.2, ф.3 ПС 110/35/6 кВ "Светлая" Северо-Варьганское м/р.	2020-2020	2020	0	0	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.60	Котельная установка индукционного типа "Титан" мощность 3x50 кВт с/р 6 Таргское м/р	2017 - 2017	2017	2017	100	0,72	0,72	0,72	1,09	0,00	-0,37	0,00	-0,37	0,00						
1.1.61	Котельная установка индукционного типа "Титан" мощность 3x50 кВт с/р 9 Бахилковское м/р	2018-2018	2018	0	0	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.62	Котельная установка индукционного типа "Титан" мощность 3x75 кВт база ПТС-1	2016-2019	2019	2016	100	1,76	1,42	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00						
1.1.63	Установка для высоковольтных испытаний АДЛ-70М - 2ед.	2018-2018	2018	0	0	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.64	Автомобиль КАМАЗ т/воз с прицепом росгуском (замена в сцепке)	2017 - 2017	2017	0	0	3,05	3,05	3,06	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.65	Автомобиль КАМАЗ (самосвал)	2017 - 2017	2017	0	0	3,47	3,47	3,48	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.66	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ-300 (грузоподъемность 9тн)	2017 - 2017	2017	0	0	3,81	3,81	3,82	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.67	Автомобиль свабой БМ-811м на базе автомобиля УРАЛ	2016-2018	2018	2016	30	17,28	11,93	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.68	Автомобиль КАМАЗ - тягач	2018-2018	2018	0	0	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.69	Автомобиль УАЗ - 390945	2018-2019	2018	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статья выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017 год I-V кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	из них за счет:								
								план	факт			профинансировать по результатам периода	уточнения по результатам отчетного периода	уточнения по результатам конкурсов, договоров, заключенных в отчетном периоде	прочее					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.1.70	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2017-2017	2017	0	0	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.71	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 3300232 (борр)	2016-2020	2020	2016	100	0,86	0,79	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00						
1.1.72	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 32217 (автобус)	2020-2020	2020	0	0	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.73	Автомобиль УАЗ-390945 - 3ел	2020-2020	2020	0	0	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.74	Автомобиль АТЗ - 4,9 на базе автомобиля ГАЗ - 33086	2020-2020	2020	0	0	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.75	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ - 300 (грузоподъемность 9тн)	2020-2020	2020	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.76	П/прицеп 93341-21 (грузоподъемность 25т)	2020-2020	2020	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.77	Автомобиль Кран-манипулятор ИМАН ИМ-150 (грузоподъемность 6,5тн)	2019-2019	2019	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.78	Автомобиль ямобур БКМ-516А на базе автомобиля КАМАЗ	2019-2019	2019	0	0	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.79	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2019-2019	2019	0	0	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.80	Автомобиль Брызгодезер Т-170 М 10Б	2019-2019	2019	0	0	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.81	Токарно-винторезный станок СУ662	2020-2020	2020	0	0	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.82	Топливный стенд	2020-2020	2020	0	0	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.83	Шинномонтажный станок для грузовых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.84	Шинномонтажный станок для легковых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.85	Балансировочный станок для легковых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	Создание систем телемеханики и связи																			
1.2.1.	Модернизация программно вычислительного комплекса	2018-2020	2020	0,00	0	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	Реконструкция ВЛ35кВ Варягское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "КНС-4А", "К-80", "К-222", "К-68", "К-329", "КНС-7".	2016-2017	2017	2017	100	3,44	1,75	1,57	0,00	1,57	0,18	0,00	0,18	0,00						
1.2.3.	Реконструкция ВЛ35кВ Варягское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Вирная", "ДНС-7", "К-10", "К-20".	2018-2018	2018	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.4.	Реконструкция ВЛ35кВ Северо-Варягское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "К-40", "К-56", "КНС-3А", "К-2", "КНС-5", "К-34", "КНС-2А".	2019-2019	2019	0	0	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.5.	Реконструкция ВЛ35кВ Северо-Варягское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Промзона", "Подкачка", "К-65", "КНС-4А", "К-51".	2016-2020	2020	2016	30	1,29	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.6.	Модернизация АИИС КУЭ	2016-2018	2018	2016	60	1,76	0,91	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.7.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-21", "КНС-6", "К-16", "К-54", "К-38", "К-34" Варягское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.8.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-24", "К-27", "К-68", "К-225", "К-228", "К-272" Варягское м/р	2018-2018	2018	0	0	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.9.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-2", "КНС-3", "К-10", "К-13", "Промышловая" Западно-Варягское м/р	2016-2020	2020	2016	40	0,36	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.10.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-7", "КНС-9", "ПГС", "К-14" Варягское м/р	2019-2019	2019	0	0	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статья выделенения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017год I-V кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
			план	факт				уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					113,31	111,14	51,95	42,67	3,42		5,86	5,86	0,00	0,00	
2.1.1.	ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" ф№1, ф№4 до ПС 110 кВ "КНС-3". Таринское м/р.	2016 - 2017	2017	2017	100,00	51,25	49,08	48,53	42,67	0,00		5,86	5,86	0,00	0,00	
2.1.2.	ПУЛВ-35кВ (связь ВЛ-35кВ ф№1, ф№3 ПС 110/35/6кВ "КНС-1" с ВЛ-35кВф№2, ф№4 ПС 35/6кВ "КНС-6") Варьганское м/р.	2019-2019	2019	0	0	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "КНС-7" до ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-80" ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-222" Варьганское м/р	2019-2019	2019	0	0	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-256" до РУ-6кВ "Волдозабор". Варьганское м/р	2017 - 2017	2017	0	0	3,42	3,42	3,42	0,00	3,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Волдозабор" до ПС 35/6кВ "Дучазарная". Северо-Хохряковское м/р	2019-2020	2020	0	0	19,87	19,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.6.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахиловское м/р.	2018-2019	2019	0	0	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС35/6кВ "КНС-3". Бахиловское м/р.	2019-2019	2019	0	0	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица №2
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014года № 202-э

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2017 год I- Vквартал), млн.руб. без		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	106,805	63,075	43,730	0,000	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	55,499	11,603	43,896	0,000	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	
А.2.	Амортизационные отчисления	51,306	51,472	-0,166	0,000	
А.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
А.3.1.	Наименование источника	0,000	0,000	0,000	0,000	
...		0,000	0,000	0,000	0,000	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
Б.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	
Б.2.	Займы	0,000	0,000	0,000	0,000	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	
Б.3.1.	Наименование источника	0,000	0,000	0,000	0,000	
...		0,000	0,000	0,000	0,000	
В.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	
Г.1.	Лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	
...	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,000	
Д.	Доход на инвестированный капитал	0,000	0,000	0,000	0,000	
Е.	Возврат инвестированного капитала	0,000	0,000	0,000	0,000	