



Открытое Акционерное Общество

«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

22.01.2018 № 01-04/103

Председателю
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского АО - Югры,
Ямало-Ненецкого АО
Ю. П. Мыльникову

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Петрович!

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам № 202-э от 20.02.2014 г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения» направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов в 4-м квартале 2017 года.

Приложение: Отчет ОАО «Варьеганэнергонефть» - 1экз. на 7листах.

Главный инженер

В. Н. Козинчук

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Главный инженер ОАО «Варьеганэнергонефть»
В. Н. Козинчук
(подпись)



ОТЧЕТ ОАО «Варьеганэнергонефть»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 4-й квартал 2017г.

«19» января 2018 г.

в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ямало – Ненецкого автономного округа
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Распоряжение Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа от 28 декабря
2015года № 143

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27 апреля 2015года № 51-П

Таблица №1
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014года № 202-э

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017год/ 4 кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,				0,00	487,83	427,56	106,85	62,39	65,42	10,03	6,55	-0,86	4,34	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				0,00	374,52	316,97	54,90	20,41	62,00	3,48	0,00	-0,86	4,34	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0,00	374,52	316,97	54,90	20,41	62,00	3,48	0,00	-0,86	4,34	
1.1.1	ПС 35/6кВ "К-16", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 1шт, МВ-6кВ - 3шт. и релейной защиты - 4шт.	2016-2016	2016	2016	100,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	-0,66	0,00	
1.1.2	ПС 35/6кВ "К-38", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт, МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты -9 шт	2019-2019	2019	0	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	ПС 35/6кВ "К-21", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 7шт, МВ-35 - 2шт и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	2017	100,00	9,53	9,53	9,53	9,09	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	
1.1.4	ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	2017	15,56	5,14	5,14	5,14	0,80	4,34	4,34	0,00	0,00	4,34	
1.1.5	ПС 35/6кВ "К-225", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 7шт. и релейной защиты - 11шт.	2018-2018	2018	0	0	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6	ПС 35/6кВ "К-228", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 6шт. и релейной защиты -10шт.	2019-2019	2019	0	0	4,238	4,237	0,00	0,00	4,238	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.7	ПС 35/6кВ "К-272", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 9шт. и релейной защиты -9шт.	2020-2020	2020	0	0	4,746	4,746	0,00	0,00	4,746	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	ВЛ-6кВ ф.8,12 ПС 35/6кВ "К-54" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	2017	100	0,76	0,76	0,76	0,94	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,00	
1.1.9	ВЛ-6кВ ф.4,6,14,18 ПС 35/6кВ "К-80" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2020-2020	2020	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.10	ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "К-225" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические, установка дополнительной опоры.	2017-2017	2017	0	0	1,14	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.11	ВЛ-6кВ ф.16 ПС35/6кВ "К-222" Варьеганское м/р. Реконструкция: замена бетонных опор на металлические	2020-2020	2020	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.12	Реконструкция площадок обслуживания К-244, К-104, К-91, К-234 Варьеганское м/р. К-41, К-10 Тагринского м/р	2017-2017	2017	0	0	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.13	ПС 35/6кВ "К-38" Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 13шт. и релейной защиты - 8шт.	2016-2016	2016	2016	100	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	
1.1.14	ПС 35/6кВ "КНС-2", Западно-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 9шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 16шт.	2018-2018	2018	0	0	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.15	ПС 35/6кВ "Промзона", Тагринское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт, МВ-35кВ -1шт. и релейной защиты - 15шт.	2018-2018	2018	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.16	ПС 35/6кВ "КНС-2", Тагринское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 5шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 14шт.	2018-2018	2018	0	0	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.17	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 1шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2019-2019	2019	0	0	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017Год/ 4 кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.18	ПС 35/6кВ "КНС-4А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2017-2019	2017	0	0	12,10	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.19	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: релейной защиты - 13шт.	2020-2020	2020	0	0	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.20	ПС 35/6кВ "Мирная", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт, релейной защиты - 11шт.	2018-2018	2018	0	0	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.21	ПС 35/6кВ "КНС-2А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, релейной защиты - 11шт.	2019-2019	2019	0	0	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.22	ВЛ-6кВ ф.14,16,4,18,20 ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2019-2019	2019	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.23	ВЛ-6кВ ф.17,18,1 ПС 35/6кВ "КНС-4А" Северо-Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2018-2018	2018	0	0	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.24	Реконструкция площадок обслуживания К-263, К-243, К-73, К-107 Северо-Варьеганское м/р.	2018-2018	2018	0	0	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.25	ПС 35/6кВ "КНС-1", Бахилловское м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 3шт; МВ-6кВ - 12шт. и релейной защиты - 13 шт.	2016-2020	2020	0	24,36	14,74	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.26	ПС 35/6кВ "Промысловая", Северо-Хохряковское м/р Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.	2020-2020	2020	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.27	РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 15шт. и релейной защиты - 18шт.	2020-2020	2020	0	0	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.28	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р. Реконструкция: ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68, отпайка от оп.35 до оп.1/29.	2018-2018	2018	0	0	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.29	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьеганское м/р. Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, отпайка от оп.36 до оп.3/11	2018-2018	2018	0	0	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.30	ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты - 11шт.	2016-2016	2016	2016	100	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.31	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция; ф.8 оп.1-55.	2019-2019	2019	0	0	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.32	ПС 35/6кВ "К-34" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция силового трансформатора	2016-2016	2016	2016	100	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.33	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция: ф.18 магистраль от оп.1 до к.13.	2016-2016	2016	2016	100	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.34	ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьеганское м/р. Реконструкция: ф.20	2018-2018	2018	0	0	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.35	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.5-23, 37-40, 49-53, 95-110.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.36	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водозабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.37-40, 50-60, 95-113.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.37	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.38	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.8-10, 19-40, 44-48, 1/1-1/5.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017год/ 4 кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.39	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.16 оп.15-17, 24-28, 1/1-1/4, 2/5-2/28.	2016-2019	2019	0	0	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.40	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промысловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.8-9, 12-20. 21-44.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.41	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-44" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.6 оп.6-38, 40-44	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.42	Трансформатор 35/6кВ 6300кВА, Северо-Варьганское м/р -1ед.	2016 - 2017	2017	2017	100	11,36	4,58	6,78	5,44	0,00	-0,86	0,00	-0,86	0,00	
1.1.43	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА, Варьганское м/р -2ед.	2018-2018	2018	0	0	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.44	Трансформатор 35/6кВ 4000кВА, ПТС-1 -2ед.	2020-2020	2020	0	0	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.45	Корпус КТПН-630кВА, Варьганское м/р - бед.	2016 - 2017	2017	0	53,8	3,19	1,41	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.46	Корпус КТПН-630кВА, Северо-Варьганское м/р - 5ед.	2018-2018	2018	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.47	Корпус КТПН-630кВА, Северо-Хохряковское м/р - 5ед.	2019-2019	2019	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.48	Корпус КТПН-630кВА, ПТС-1 - 5ед.	2020-2020	2020	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.49	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, ПТС-1 -3ед.	2020-2020	2020	0	0	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.50	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, ПТС-1 -4ед.	2020-2020	2020	0	0	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.51	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -3ед.	2016 - 2017	2017	2017	100	1,61	0,73	0,73	1,17	0,00	-0,44	0,00	-0,44	0,00	
1.1.52	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Варьганское м/р -3ед.	2018-2018	2018	0	0	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.53	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -5ед.	2017-2017	2017	0	0	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.54	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Варьганское м/р -10ед.	2016-2018	2016	2016	50	2,07	1,23	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.55	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Хохряковское м/р -бед.	2016-2019	2016	2016	50	1,64	1,20	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.56	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ,Северо-Хохряковское м/р -5ед.	2019-2019	2019	0	0	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.57	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.4, ф.7 ПС 220 Северо-Варьганское м/р.	2018-2018	2018	0	0	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.58	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.1, ф.3, ф.2, ф.4 ПС 110/35/6 кВ "КНС-5" Северо-Варьганское м/р.	2019-2019	2019	0	0	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.59	ПЛУ-35кВ (с коммерческим учетом) ф.1, ф.6, ф.4, ф.5, ф.2, ф.3 ПС 110/35/6 кВ "Светлая" Северо-Варьганское м/р.	2020-2020	2020	0	0	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.60	Котельная утановка индукционного типа "Титан" мощность 3х50 кВт с/р 6 Тагринское м/р	2017 - 2017	2017	2017	100	0,72	0,72	0,72	1,09	0,00	-0,37	0,00	-0,37	0,00	
1.1.61	Котельная утановка индукционного типа "Титан" мощность 3х50 кВт с/р 9 Бахилловское м/р	2018-2018	2018	0	0	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.62	Котельная утановка индукционного типа "Титан" мощность 3х75 кВт база ПТС-1	2016-2019	2019	2016	100	1,76	1,42	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	
1.1.63	Установка для высоковольтных испытаний АИД-70М - 2ед.	2018-2018	2018	0	0	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.64	Автомобиль КАМАЗ т/воз с прицепом роспуском (замена в сцепке)	2017 - 2017	2017	0	0	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.65	Автомобиль КАМАЗ (самосвал)	2017 - 2017	2017	0	0	3,47	3,47	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.66	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)	2017 - 2017	2017	0	0	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.67	Автомобиль сваебой БМ-811м на базе автомобиля УРАЛ	2016-2018	2018	2016	30	17,28	11,93	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.68	Автомобиль КАМАЗ - тягач	2018-2018	2018	0	0	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.69	Автомобиль УАЗ - 390945	2018-2019	2018	0	0	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Таблица №2
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014года № 202-э

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2017 год /4-й квартал), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	
	ВСЕГО,					6
А.	Собственные средства, в т.ч.:	106,80	62,27	44,53	0,00	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	55,50	10,97	44,53	0,00	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.2.	Амортизационные отчисления	51,30	51,30	0,00	0,00	
А.3.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.2.	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Д.	Доход на инвестированный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е.	Возврат инвестированного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	