



Открытое Акционерное Общество

**«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)**

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: [chancellery@oaoven.ru](mailto:chancellery@oaoven.ru)  
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

30.06.2017 № 01-04/1203

Председателю  
Региональной энергетической  
комиссии Тюменской области,  
Ханты-Мансийского АО - Югры,  
Ямало-Ненецкого АО  
Ю. П. Мыльникову

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Петрович!

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам № 202-э от 20.02.2014 г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения» направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов в 2-м квартале 2017 года.

Приложение: Отчет ОАО «Варьеганэнергонефть» - 1экз. на 3листах.

Генеральный директор

В. О. Куссмауль

Таблица №1  
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014 года № 202-э

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017год/ 2 кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
			план	факт				уточнения стоимости по результатам проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,				0,00	65,24	53,75	2,60	2,97	50,21	-0,19	0,00	-0,19	0,00		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция				0,00	65,24	53,75	2,60	2,97	50,21	-0,19	0,00	-0,19	0,00		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0,00	65,24	53,75	2,60	2,97	50,21	-0,19	0,00	-0,19	0,00		
1.1.1.	ПС 35/6кВ "К-21", Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 7шт, МВ-35 - 2шт и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	0	0	9,53	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	0	0	5,14	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	ВЛ-6кВ ф.8,12 ПС 35/6кВ "К-54" Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	2017	100	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.	ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "К-225" Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические, установка дополнительной опоры.	2017-2017	2017	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.	Реконструкция площадок обслуживания К-244, К-104, К-91, К-234 Варьганское м/р. К-41, К-10 Тагрянского м/р	2017-2017	2017	0	0	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6.	ПС 35/6кВ "КНС-4А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2017-2019	2017	0	0	12,10	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.7.	Трансформатор 35/6кВ 6300кВА, Северо-Варьганское м/р -1ед.	2016 - 2017	2017	0	66,7	11,36	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8.	Корпус КТПН-630кВА, Варьганское м/р - бед.	2016 - 2017	2017	0	53,8	3,19	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.9.	Трансформатор ТМГ-630кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -3ед.	2016 - 2017	2017	0	57	1,61	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.10.	Трансформатор ТМГ-400кВА 6/0,4 кВ, Северо-Варьганское м/р -5ед.	2017 - 2017	2017	0	0	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.11.	Котельная установка индукционного типа "Титан" мощность 3x50 кВт с/р 6 Тагрянское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,72	0,72	0,72	1,09	0,00	-0,37	0,00	-0,37	0,00		
1.1.12.	Автомобиль КАМАЗ т/воз с прицепом роспуском (замена в сцепке)	2017 - 2017	2017	0	0	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.13.	Автомобиль КАМАЗ (самосвал)	2017 - 2017	2017	0	0	3,47	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.14.	Автомобиль КРАН - манипулятор ИФ -300 (грузоподъемность 9тн)	2017 - 2017	2017	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.15.	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2017 - 2017	2017	0	0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица №1  
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014 года № 202-э

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2017Год/ 2 кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	из них за счет:					
			план	факт				план	факт		млн.руб. без НДС	уточнения по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,				0,00	65,24	53,75	2,60	2,97	50,21	-0,19	0,00	-0,19	0,00		
1.2.	Создание систем телемеханики и связи															
1.2.1.	Реконструкция ВЛ35кВ Варьеганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "КНС-4А", "К-225", "К-80", "К-222", "К-68", "К-329", "КНС-7".	2016-2017	2017	0	100	3,44	1,75	1,57	1,57	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00		
1.2.2.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-21", "КНС-6", "К-16", "К-54", "К-38", "К-34" Варьеганское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности															
2.1.1.	ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" ф№1, ф№4 до ПС 110 кВ "КНС-3". Татринское м/р.	2016 - 2017	2017	0	5,30	51,25	51,25	1,25	1,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-256" до РУ-6кВ "Водоабор". Варьеганское м/р	2017 - 2017	2017	0	0	3,42	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица №2  
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014года № 202-э

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2017 год /2-й квартал), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	2,60	2,97	-0,37	0,00	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.2.	Амортизационные отчисления	2,60	2,97	-0,37	0,00	
А.3.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.2.	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Д.	Доход на инвестированный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е.	Возврат инвестированного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	