



Открытое Акционерное Общество

«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

28.04.2018 № 01-04/978

Председателю
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,
Ханты-Мансийского АО - Югры,
Ямало-Ненецкого АО
Ю. П. Мыльникову

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Петрович!

Согласно приказу Федеральной службы по тарифам № 202-э от 20.02.2014 г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения» направляем отчет об использовании инвестиционных ресурсов в 1 –ом квартале 2018 года.

Приложение: Отчет ОАО «Варьеганэнергонефть» - 1экз. на блотах.

Генеральный директор

В. О. Куссмауль

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Генеральный директор ОАО «Варьеганэnergонетфть»
В.О. Куссмауль
(подпись) М.П.

ОТЧЕТ ОАО «Варьеганэnergонетфть»

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1-й квартал 2018г.

«28» апреля 2018 г.

в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ямало – Ненецкого автономного округа

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Распоряжение Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Ямало – Ненецкого автономного округа от 28 декабря
2017года № 52

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01 июля 2016года № 69-П

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018год/1 кв.)		остаток по профилированию по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:					
								план	факт			уточнения по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	1	2															
	ВСЕГО,																
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016-2016	2016	2016	100,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	ПС 35/6кВ "К-16", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-35кВ - 1шт, MB-6кВ - 3шт. и релейной защиты - 4шт.	2019-2019	2019	0	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	ПС 35/6кВ "К-38", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-35кВ - 2шт, MB-6кВ - 7шт. и релейной защиты -9 шт	2017-2017	2017	2017	100,00	9,53	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	ПС 35/6кВ "К-21", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 7шт, MB-35 - 2шт. и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	2017	15,56	5,14	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	ПС 35/6кВ "К-11", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 10шт. и релейной защиты -9шт.	2018-2018	2018	0	0	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	ПС 35/6кВ "К-225", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 1шт. и релейной защиты -1шт.	2019-2019	2019	0	0	4,238	4,238	0,00	0,00	4,238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6	ПС 35/6кВ "К-228", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 6шт. и релейной защиты -10шт.	2020-2020	2020	0	0	4,746	4,746	0,00	0,00	4,746	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	
1.1.7	ПС 35/6кВ "К-272", Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 9шт. и релейной защиты -9шт.	2017-2017	2017	2017	100	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	ВЛ-6кВ ф.8,12 ПС 35/6кВ "К-80" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2020-2020	2020	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9	ВЛ-6кВ ф.4,6,14,18 ПС 35/6кВ "К-80" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.10	ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "К-225" Варьеганское м/р : замена бетонных опор на металлические, установка дополнительной опоры.	2020-2020	2020	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.11	ВЛ-6кВ ф.16 ПС35/6кВ "К-222" Варьеганское м/р. Реконструкция: замена бетонных опор на металлические	2017-2017	2017	0	0	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.12	Реконструкция площадок обслуживания К-244, К-104, К-91, К-234 Варьеганское м/р. К-41, К-10 Тагрянское м/р	2016-2016	2016	2016	100	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
1.1.13	ПС 35/6кВ "К-38" Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 1шт. и релейной защиты - 8шт.	2018-2018	2018	0	0	9,34	9,34	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.14	ПС 35/6кВ "КНС-2", Западно-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 9шт, MB-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 15шт.	2018-2018	2018	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.15	ПС 35/6кВ "Промзона", Тагрянское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 1шт, MB-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 14шт.	2018-2018	2018	0	0	7,76	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.16	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьеганское м/р. Замена силового оборудования: MB-6кВ - 1шт, MB-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2019-2019	2019	0	0	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018год/1 кв.)		остаток по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
			план	факт				уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее				
													12	13	14	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.18	ПС 35/6кВ "КНС-4А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, МВ-35кВ - 1шт. и релейной защиты - 22шт.	2017-2019	2017	0	0	12,10	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.19	ПС 35/6кВ "КНС-3А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: релейной защиты - 13шт.	2020-2020	2020	0	0	3,18	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.20	ПС 35/6кВ "Мирная", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт, релейной защиты - 11шт.	2018-2018	2018	0	0	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.21	ПС 35/6кВ "КНС-2А", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 12шт, релейной защиты - 11шт.	2019-2019	2019	0	0	6,27	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.22	ВЛ-6кВ ф.14,16,4,18,20 ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2019-2019	2019	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.23	ВЛ-6кВ ф.17,18,1 ПС 35/6кВ "КНС-4А" Северо-Варьганское м/р : замена бетонных опор на металлические	2018-2018	2018	2018	100	2,20	2,20	2,20	2,428	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	
1.1.24	Реконструкция площадок обслуживания К-263, К-243, К-73, К-107 Северо-Варьганское м/р.	2018-2018	2018	0	0	2,88	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.25	ПС 35/6кВ "КНС-1", Бахилово м/р. Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 3шт, МВ-6кВ - 12шт. и релейной защиты - 13 шт.	2016-2020	2020	0	24,36	14,74	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.26	ПС 35/6кВ "Промышловая", Северо-Хохряковское м/р Замена силового оборудования: МВ-35кВ - 2шт. и релейной защиты - 7шт.	2020-2020	2020	0	0	6,91	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.27	РУ-6кВ "К-11", Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 15шт. и релейной защиты - 18шт.	2020-2020	2020	0	0	8,93	8,93	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.28	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.6 магистраль от оп.1 до оп.68, отпайка от оп.35 до оп.1/29.	2018-2018	2018	2018	100	6,10	6,10	6,10	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	
1.1.29	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-10" Западно-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.8 магистраль от оп.1 до оп.69, отпайка от оп.36 до оп.3/11	2018-2018	2018	0	70	4,72	4,72	4,72	2,26	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.30	ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р. Замена силового оборудования: МВ-6кВ - 10шт. и релейной защиты - 11шт.	2016-2016	2016	2016	100	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.31	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.1-55.	2019-2019	2019	0	0	7,13	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.32	ПС 35/6кВ "К-34" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция силового трансформатора	2016-2016	2016	2016	100	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.33	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-2" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.18 магистраль от оп.1 до к.13.	2016-2016	2016	2016	100	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.34	ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "К-51" Северо-Варьганское м/р. Реконструкция: ф.20	2018-2018	2018	2018	100	22,36	22,36	22,36	3,487	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87	
1.1.35	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водолабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.5-23, 37-40, 49-53, 95-110.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.36	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Водолабор" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.18 оп.37-40, 50-60, 95-113.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.37	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промышловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.4 оп.9-19, 21-23, 35-46, 48-62.	2020-2020	2020	0	0	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.38	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Промышловая" Северо-Хохряковское м/р. Реконструкция: ф.8 оп.8-10, 19-40, 44-48, 1/1-1/5.	2020-2020	2020	0	0	4,16	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
						остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (2018год/1 кв.)		остаток профинансирова-ть по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
			полная стоимость	факт		план	факт	уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по стоимости по результатам конкурсов, договоров (заключенных процедур)			прочее				
										6	7		8	9	10	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.68	Автомобиль КАМАЗ - тягач	2018-2018	2018	0	0	3,14	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.69	Автомобиль УАЗ - 390945	2018-2019	2018	0	0	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.70	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2017-2017	2017	0	0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.71	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 3300232 (борг)	2016-2020	2020	2016	100	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.72	Автомобиль ГАЗЕЛЬ - 32217 (автобус)	2020-2020	2020	0	0	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	
1.1.73	Автомобиль УАЗ-390945 - Зед.	2020-2020	2020	0	0	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,12	
1.1.74	Автомобиль АТЗ - 4,9 на базе автомобиля ГАЗ - 33086	2020-2020	2020	0	0	1,27	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	
1.1.75	Автомобиль КРАН - манипулятор ИЮ -300 (грузоподъемность 9тн)	2020-2020	2020	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,81	
1.1.76	П/прицеп 93341-21 (грузоподъемность 25т)	2020-2020	2020	0	0	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,14	
1.1.77	Автомобиль Кран-манипулятор ИНМАН ИМ-150 (грузоподъемность 6,5тн)	2019-2019	2019	0	0	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,81	
1.1.78	Автомобиль ямобур БКМ-516А на базе автомобиля КАМАЗ	2019-2019	2019	0	0	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	
1.1.79	Автомобиль погрузчик - фронтальный АМКОДОР - 342В	2019-2019	2019	0	0	2,03	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,03	
1.1.80	Автомобиль Бульдозер Т-170 М 10Б	2019-2019	2019	0	0	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	
1.1.81	Токарно-винторезный станок СУ662	2020-2020	2020	0	0	1,23	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23	
1.1.82	Топливный стенд	2020-2020	2020	0	0	0,58	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	
1.1.83	Шинномонтажный станок для грузовых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	
1.1.84	Шинномонтажный станок для легковых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	
1.1.85	Балансировочный станок для легковых автомобилей	2020-2020	2020	0	0	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
1.2.	Создание систем телемеханики и связи															
1.2.1.	Модернизация программно вычислительного комплекса	2018-2020	2020	0,00	0	4,36	4,36	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	
1.2.2.	Реконструкция ВЛЗ5кВ Варьганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "КНС-4А", "К-225", "К-80", "К-222", "К-68", "К-329", "КНС-7".	2016-2017	2017	2017	100	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Реконструкция ВЛЗ5кВ Варьганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Мирная", "ДНС-7", "К-10", "К-20".	2018-2018	2018	0	0	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	
1.2.4.	Реконструкция ВЛЗ5кВ Северо-Варьганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "К-40", "К-56", "КНС-3А", "К-2", "КНС-5", "К-34", "КНС-2А".	2019-2019	2019	0	0	2,12	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.	Реконструкция ВЛЗ5кВ Северо-Варьганское м/р: прокладка ВОЛС на ПС 35/6кВ "Промзона", "Подкачка", "К-65", "КНС-4А", "К-51".	2016-2020	2020	2016	30	1,29	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.	Модернизация АИИС КУЭ	2016-2018	2018	2016	60	1,76	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.	Контролер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-21", "КНС-6", "К-16", "К-54", "К-38", "К-34" Варьганское м/р	2017 - 2017	2017	0	100	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8.	Контролер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "К-24", "К-27", "К-68", "К-225", "К-228", "К-272" Варьганское м/р	2018-2018	2018	0	0	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	-0,31	
1.2.9.	Контролер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-2", "КНС-3", "К-10", "К-13", "Промысловая" Западно- Варьганское м/р	2016-2020	2020	2016	40	0,36	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2018год/1 кв.)		остаток по результатам отчетного периода	из них за счет:					
								план	факт		млн.руб. без НДС	уточнения по утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.10.	Контроллер автоматизированной системы диспетчерского управления "ОВЕН" на ПС 35/6кВ "КНС-7", "КНС-9", "ЦПС", "К-14" Варьганское м/р	2019-2019	2019	0	0	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20		
2.	Новое строительство					113,31	62,06	10,02	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
2.1.1.	ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ "КНС-2" ф№1, ф№4 до ПС 110 кВ "КНС-3". Татарское м/р.	2016 - 2017	2017	0	100,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	ПЛУ-35кВ (связь ВЛ-35кВ ф№1, ф№3 ПС 110/35/6кВ "КНС-1" с ВЛ-35кВ ф№2, ф№4 ПС 35/6кВ "КНС-6") Варьганское м/р.	2019-2019	2019	0	0	10,12	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "КНС-7" до ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-80" ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-222" Варьганское м/р	2019-2019	2019	0	0	1,21	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4.	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "К-256" до РУ-6кВ "Водогабор". Варьганское м/р	2017 - 2017	2017	0	0	3,42	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "Водогабор" до ПС 35/6кВ "Лучезарная". Северо-Хохряковское м/р	2019-2020	2020	0	0	19,87	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.6.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС 35/6кВ "К-15". Бахилловское м/р.	2018-2019	2019	0	0	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.7.	ВЛ-6кВ связь от ПС 35/6кВ "КНС-2" до ПС35/6кВ "КНС-3". Бахилловское м/р.	2019-2019	2019	0	0	20,84	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица №2
приложения №1 к приказу ФСТ от 20.02.2014года № 202-э

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 2018 год /1-й квартал), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн.руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	108,38	68,82	39,56	0,00	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	54,56	15,00	39,56	0,00	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.2.	Амортизационные отчисления	53,82	53,82	0,00	0,00	
А.3.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
А.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.2.	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Д.	Доход на инвестированный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е.	Возврат инвестированного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	